



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง
อำเภออย่างสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างโดม อเนกประสงค์	-ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ขนาดพื้นที่กว้าง 24 เมตร ยาว 36 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร - ก่อสร้างห้องพัก จำนวน 2 ห้อง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4.50 เมตร - ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง	2,672,000	(ต.ค.66-มี.ค. 67)		✓		-	
2	ก่อสร้างประตูรั้ว อบต.เวียงตง	-ประตูรั้วขนาดความยาว 6 เมตร สูง 1.55 เมตร จำนวน 1 ช่อง	78,000	(เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
3	ปรับปรุงสนาม กีฬา อบท.	-ปรับปรุงสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อฯ	500,000	(ม.ค67.-มี.ค. 67)			✓	-	
4	ก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.อบต. เวียงตง	-ประตูรั้วขนาดความยาว 5.30 เมตร สูง 1.60 เมตร จำนวน 2 ช่อง	121,000	(เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ 13	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตรม. พร้อมกลบดินไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	298,900	(เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สะอาด หมู่ 7	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 395 ตรม. พร้อมกลบดินไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	228,000	เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
7	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง ยาง หมู่ 3	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตรม. พร้อมกลบดินไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	298,900	เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
8	ปรับปรุงถนนโดย ลงหินคลุกบ้าน หนองยาง หมู่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,400 ตรม.พร้อม เกลี่ยเรียบป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	287,000	เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
9	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านโนนเจริญ หมู่ 17 - บ้านโนน สะอาด หมู่ 7	-อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอยางสีสุราชขยาย เขตไฟฟ้าในพื้นที่	100,000	เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
10	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านแวงดง หมู่ 1	กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.8 เมตร แบบ 2 ช่องพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	280,000	(มี.ค.67 -พ.ค. 67)		✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการขุดลอก หนองนาสิงบ้าน โนนสะอาด หมู่ 7	กว้าง 50 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,472 ลบ.ม. ลาดเอียง 1: 1 พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	444,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)		✓		-	
12	โครงการขุดลอก คลองหนองเป็น บ้านบุงจ้าว หมู่ 9	กว้าง 8 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,302 ลบ.ม. ลาดเอียง 1: 1 พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	324,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)		✓		-	
13	โครงการขุดลอก สระสวนเกษตร (สวนหม่อน)บ้าน หัวเรือหมู่ 11	กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย จากเดิม 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 6,552 ลบ.ม. ลาดเอียง 1: 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	392,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			392,000	
14	โครงการวางท่อส่ง น้ำบ้านโนนลาน หมู่ 16	ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 75 เมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	303,000	(มี.ค.67. - พ.ค.67)			✓	-	
15	โครงการขุดลอก สระน้ำโคกคง ท่าเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19	กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,574 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	454,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			454,000	
16	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงดง หมู่ 1	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	432,000	(เม.ย.67 - มิ.ย.67)			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	ปรับปรุงถนน โดย ลงหินคลุกบ้าน หนองแห่น หมู่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 575 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 230 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	172,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			172,000	
18	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง แห่น หมู่ 2	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	228,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)		✓		-	
19	ปรับปรุงถนน โดย ลงหินคลุกบ้าน หนองยาง หมู่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 501 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	371,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			371,000	
20	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนงเกะ หมู่ 4	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 856 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคน หมู่ 5	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 856 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดนหมู 6	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 856 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
23	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดนหมู 6	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 336ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	192,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
24	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สะอาดหมู 7	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 852 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	484,000	(มี.ค.67 - พ.ค.67)			✓	-	
25	ก่อสร้างถนนยก ร่องพูนดินเพื่อ การเกษตรบ้าน โคกสะทอน หมู 8	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตรหรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 5,350 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	352,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			352,000	
26	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปล่องหมู 10	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 872 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	496,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
27	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปล่องหมู 10	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 856 ตรม. ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระ ยอม หมู่ 12	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 856ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	ก.พ.67 - เม.ย.67)		✓		-	
29	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ 13	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 316ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	181,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ 13	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 460ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	262,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
31	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 612 ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	368,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
32	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 772 ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	464,000	(เม.ย.67 - ก.ค.67)			✓	-	
33	ปรับปรุงถนน โดย ลงหินคลุกบ้าน หนองม่วง หมู่ 15	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	385,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			385,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนลาน หมู่ 16	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540 ตรม.ไหล่ทาง ลงหินคลุกทั้ง 2 ข้าง.ข้างละ 0.50 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	231,000	มี.ค.67 - พ.ค.67)			✓	-	
35	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน เจริญ หมู่ 17	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	420,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
36	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 856ตรม.ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	497,000	(พ.ค.67 - ก.ค.67)			✓	-	
37	ปรับปรุงถนน โดย ลงหินคลุกบ้าน ใหม่ หมู่ 19	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 667 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 266080 ลบ.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	199,000	(ก.พ.67 - เม.ย.67)	✓			199,000	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สัตรีปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัด นกและพิษสุนัขบ้า	60,000	(เม.ย.67 - ก.ย.67)			✓	-	
2	อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้นำชุมชนในการ ป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ ติดต่อและการ อนุรักษ์ธรรมชาติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้นำชุมชนในการป้องกัน โรคติดต่อไม่ติดต่อและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ	50,000	(เม.ย.67- มิ.ย. 67)			✓	-	
3	ดำเนินงานตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯให้มีความเหมาะสมกับ การแก้ไขปัญหาและบริบทของพื้นที่ หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 19 หมู่บ้าน	380,000	(ก.ค.67 - ก.ย.67)			✓	-	
4	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	- เพื่อจัดซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ ยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลายที่เป็น พาหะนำโรคไข้เลือดออก	50,000	(มิ.ย.67 - ก.ย. 67)			✓	-	

2.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วันท้องถิ่นไทย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย	60,000	(ก.พ.67 - เม. ย..67)	✓			60,000	
2	การแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด ระดับตำบล	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบลเป็นการ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ให้แก่ประชาชนเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์	200,000	(มี.ค.67-พ.ค. 67)	✓			200,000	
3	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ	100,000	(ม.ค.67)	✓			100,000	
4	จ้างเหมาบริการ ขนส่งเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงดง	ค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ้างเหมา บริการขนส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงซึ่งเป็น เด็กที่ยากจนในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเวียงดง	400,000	(ต.ค.66 - ก.ย. 67)		✓		242,576	
5	ส่งเสริมทักษะด้าน กีฬาให้แก่เด็กและ เยาวชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่ เด็กและเยาวชน	10,000	(ก.พ.67 - เม. ย..67)			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	สนับสนุนส่งเสริม กลุ่มอาชีพของ นักเรียนในเขต อบต.เวียงดง	ค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในเขต พื้นที่ อบท.	20,000	(เม.ย.67-มิ.ย. 67)			✓	-	
7	การจัดการเรียน การสอนรายหัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง	513,863	(ต.ค.66 - ก.ย. 67)		✓		209,925	
8	บัณฑิตน้อย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บัณฑิตน้อยของ ศพด.	5,000	(ม.ค.67)	✓			5,000	
9	พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา อบต.เวียงดง	20,000	(ต.ค.66 - ก.ย. 67)			✓	-	
10	हनุน้อยเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่นค่าป้าย,ค่าของขวัญ ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ก.ค.67 - ก.ย. 67)			✓		
11	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,379,800			✓		116,9000	

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	การซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้	-เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ในการต่อเติม ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล ๆ	60,000	(ต.ค.66 - ก.ย. 67)		✓		16,867	
2	การพัฒนาสตรี และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ครอบครัว	-เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	100,000	(ม.ค.67-มิ.ค. 67)			✓	-	
3	ส่งเสริมและ ช่วยเหลืออาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ	เพื่อตั้งจ่ายเป็นดำเนินการโครงการเช่น จัดหาวัสดุในการฝึกอบรม การจัดหา วัสดุในการประกอบอาชีพฯและที่ เกี่ยวเนื่อง	60,000	(เม.ย.67 - มิ.ย.67)			✓	-	
4	กิจกรรมผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	-เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ	60,000	(เม.ย.67)			✓		
5	โรงเรียนผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	100,000	(มี.ค.67 - มิ. ย.67)			✓	-	

4.แผนงานวัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	งานประเพณีบุญบั้งไฟ	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเซ่นเงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	200,000	(เม.ย.67 - มิ.ย.67)			✓	-	
2	งานประเพณีลอยกระทง	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	100,000	(พ.ย66. - ม.ค. 67)	✓			130,000	
3	ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลเวียงดง ม1-ม.19	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลเวียงดง ม.1 – ม.19 เช่น ค่าเตรียมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ต.ค..66 - ก.ย.67)			✓	-	
4	แห่เทียนเข้าพรรษา	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าเตรียมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	50,000	(ก.ค67. - ก.ย. 67)			✓		
5	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอขามเฒ่า	80,000	(เม.ย.67 - มิ.ย..67)			✓	-	

5.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ความปลอดภัยทางถนน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ธ.ค.66 - เม.ย.67)		✓		10,000	
2	ฝึกอบรมทบทวนอปพร.	- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.แวงดง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ การให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระโดดหอ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	(ม.ค.67-มี.ค. 67)			✓	-	
3	ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุและอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	(ม.ค.67-มี.ค. 67)			✓	-	
4	ฝึกเผชิญเหตุ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ก.พ67. - เม.ย..67)			✓		
5	โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบนโต๊ะ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบนโต๊ะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ก.พ67. - เม.ย..67)			✓	-	

5.แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

[illegible]

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการทางการแพทย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.แผนงานการเกษตร

[illegible]

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

1 แผนงานการเกษตร

[illegible]

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ งานรัฐพิธีของทางราชการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานรัฐพิธีที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แวดวงได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	10,000	(ม.ค.67-ก.ย. 67)			✓	-	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตั้งท้องถิ่น	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนดเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล การรณรงค์การเลือกตั้งค่าตอบแทน คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	50,000	(ต.ค.66-ก.ย. 67)			✓	-	
3	อบรมนอกสถานที่	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	100,000	(ม.ค.67-มิ.ย. 67)	✓			237,372	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต. แวงดง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านป้องกันและควบคุมโรค	20,000	(ต.ค.66-ก.ย. 67)			✓	-	
5	ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000	(เม.ย.67-มิ.ย. 67)			✓	-	
6	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออย่างสืบราช -ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 -ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	50,000	(ต.ค.66-ก.ย. 67)	✓			30,000	

		-ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 -ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 -ตามโครงการพระราชพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 -ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยเสพติดอำเภอยางสีสุราช -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--