



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง
อำเภออย่างสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายท่อเมนตึประปารอบหมู่บ้านแวงตง หมู่ 1	187,000	187,000	0	/			ม.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแห่นหมู่ 2 เส้นรอบ บ้านจากบ้านนายบดินทร์-สี่แยกทางไปหนองบ่อ	198,000	198,000	0	/			ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่3 เส้นสาม แยกโรงปุ๋ยบ้านหนองยาง-สามแยกคุ้มหนองหว้า น้อย	198,000	198,000	0	/			ก.พ.-พ.ค.	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสามแยกสระวัด-ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	173,000	173,000	0	/			ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกเหาะ หมู่ 4 ถนน หนองตากกล้า-บ้านโนนสมบูรณ์	179,000	179,000	0	/			ก.พ.-พ.ค.	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านดงแคน หมู่ 5 จากดอนปู่ตา-บ้านหนองบัวชุมไปโคกหนองหิน	197,000	197,000	0	/			มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
7	ขุดลอกคลองทุ่งหมื่นจากหนองคูใหญ่-หนองบ่อ	117,000	117,000	0	/			ก.พ.-พ.ค.	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 สามแยกบ้าน นายพล ปะถาระเนรอบหมู่บ้าน	198,000	198,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จาก ศาลากลางบ้าน-สี่แยกโรงเรียนนกเหาะ	200,000	200,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะท้อนหมู่ 8 เส้น รอบบ้านจากบ้านนายเคน-บ้านนางสุนัน สาคี	198,000	198,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านบึงจ้าว หมู่ 9 จากบ้าน นางสมปอง-บ้านนางสุพิน	104,000	103,000	1,000	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านบุงจ้าว หมู่ 9 จากบ้าน นางห์-บ้านนางราตรี เกษร	70,000	70,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านแปลง หมู่ 10 เส้นไป บ้านหนองไผ่ ตำบลเม็กดำ	197,000	197,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 จากบ้าน เปล่ง-บ้านโคกล่าม	299,000	299,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
15	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เส้นจาก บ้านนางลุน ติวไรสง-สี่แยกข้างวัดหัวเรือถนนเส้น ไปหนองไผ่	198,000	198,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนกระยอม หมู่ 12 จากบ้านเลขที่131-บ้านเลขที่ 129	86,000	86,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
17	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 เส้น จากบ้านนายลัน-สามแยกนางนางสมัย	198,000	198,000	0	/			เม.ย.-ก.ค.	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงจาน หมู่ 14 จาก บ้านนายสุคริต สารวัน -ถนนเส้นไปหนองไหม	128,000	128,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ 15 เส้น จากบ้านนายชาติรี ปุริทัมเม-ปากทางถนนเส้น บ้านบัวทองโนนกระยอม	200,000	196,900	3,100	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
20	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโนนลาน หมู่ 16 บ้าน โดน หมู่ 6 จากบ้านนางสุนี-วัดเก่า	140,000	-	140,000			/	ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ 17 จาก โรงสีชุมชน-บ้านนายอุดม ฤทธิ์ไรสง	198,000	198,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18 เส้นจาก สามแยกบ้านนายพรชัย มากมน ไปดอนปู่ตา	198,000	198,000	0	/			มี.ค.-มิ.ย.	กองช่าง	
23	ขุดลอกหนองประมง บ้านบัวทอง หมู่ 18	255,000	255,000	0	/			มี.ค.- มิ.ย.	กองช่าง	
24	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากถนน กลางหมู่บ้าน-ซอยเข้าบ้านนายทองสุข สุมาลี	40,000	40,000	0	/			มี.ค.- มิ.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงใหม่ หมู่ 19 เส้น จากสามแยกตอนปู่ตา-ถนนไปบ้านหนองบัวชุม (โคกป่าแก)	197,000	197,000	0	/			มี.ค.- มิ.ย.	กองช่าง	
26	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.	100,000	-	100,000			/	ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 เส้นปู่ตา-นา นายทองสุข กรมไรสง	136,000	136,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
28	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 เส้นทางทิศใต้หมู่บ้าน	199,000	199,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
29	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ 15 เส้น จากบ้านนายชาติรี ปุริทัมเม - ปากทางถนนเส้น บ้านบัวทองโนนกระยอม	347,000	347,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 จากสี่แยก ถึงประปา - โนนแต้	192,000	192,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
31	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกเหาะ หมู่ 4 จากหนอง ดากล้า -บ้านโนนสมบูรณ์	394,000	394,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
32	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคน หมู่ 5 เส้นจาก ข้างวัด - ตอนปู่ตา	343,000	343,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
33	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่ 3 จากบ้าน หนองยาง หมู่3 - เขตตำบลสร้างแข่ง	498,000	498,000	0				ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากโคก ดงทำเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19 – บ้านหนองแหน หมู่ 2	498,000	498,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 เส้นข้างวัด บ้านโดน - สามแยกทางไปโคกกุง	499,000	499,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
36	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18 จากตอน ปู่ตา - ปากทางบัวทอง	499,000	499,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จาก ศาลากลางบ้าน - สี่แยกโรงเรียนนกเหาะ	498,000	498,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
38	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากบ้านโนนเจริญ หมู่ 17 -ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	4,318,000	4,310,000	0	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
39	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะทอน หมู่ 8 - บ้านโนนเจริญ หมู่ 17	2,902,000	2,895,000	7,000	/			ต.ค.- ธ.ค.	กองช่าง	
40	ขุดลอกหนองอีเียนบ้านบุงจ้าว หมู่ 9	449,800	449,800	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
41	ก่อสร้างฝายน้ำล้นมาตรฐานรถเพื่อการเกษตรผ่านใต้ บ้านโนนลาน หมู่ 16	286,800	286,800	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
42	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสายทางบ้านโนนสมบูรณ์เขตติดติขามเรียน - ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	496,000	496,000	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนลาน หมู่ 16 จากบ้านนายวิรัตน์ มะโนมัย - คอกเลี้ยงสัตว์นายบุญวรรณสุวรรณ	170,000	170,000	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกสะทอน หมู่ 8 จากบ้านโคกสะทอน - โนนธาตุ	495,000	495,000	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านนกเหาะ หมู่ 4 จากประปาบ้านนกเหาะ - สี่แยกบ้านดงแคน,บ้านหนองบัวชุม	438,000	438,000	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
46	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จากศาลากลางบ้าน - สี่แยกโรงเรียนนกเหาะ	500,000	500,000	0				มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
47	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากโคกดงท่าเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19 – บ้านหนองแหน หมู่ 2	500,000	500,000	0	/			มี.ค. - มิ.ย.	กองช่าง	
48	ขุดลอกหนองบัวหนองประมงบ้านบัวทอง หมู่ 18	486,000	486,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
49	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแหนหมู่ 2 เส้นรอบบ้านจากบ้านนายบดินทร์สี่แยกทางไปหนองบ่อ	207,000	207,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
50	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคนหมู่ 5 จากข้างวัดบ้านดงแคน ถึง สามแยกทางไปโคกกุ้ง	493,000	493,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
51	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโดนหมู่ 6 เส้น จากหนองสิม - คลองกุดโดน	90,000	90,000	0	/			พ.ค. - ก.ค.	กองช่าง	
52	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่6 เส้นจากข้างวัด - โคกกุ้ง	493,000	493,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
53	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะทอน หมู่ 8 เส้น รอบหมู่บ้านจากบ้านนายเคน - บ้านนางสุนัน สาคี	390,000	390,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านแปลง หมู่ 10 จาก บ้านนางนิว -ป้ายทางเข้าบ้านโคกเลื่อน	384,000	384,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
55	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เส้นจาก บ้านนางลุน ดิวไรสง-สี่แยกข้างวัดหัวเรือถนนเส้น ไปหนองไผ่	493,000	493,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
56	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระยอม หมู่ 12 เส้น จากบ้านนายธงสิน - บ้านนายอำนาจ สะบายดี	169,000	167,000	2,000	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
57	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระยอม หมู่ 12 เส้น รอบบ้านเส้นหน้าบ้านนางสายตา กิจไรสง - เส้น ไปโรงเรียนบ้านแปลงโนนกระยอม	224,000	224,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ซอย อีสานเขียว	227,000	227,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14 จากบ้าน นายรอด พัวคูขาม - ดอนปู่ตา	477,000	477,000	0				มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองม่วง หมู่ 15 จากบ้านหนองม่วงไปบ้านแปลง,โนนกระยอม	416,000	416,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงใหม่ หมู่ 19 จาก สามแยกดอนปู่ตา - ไปบ้านหนองบัวชุม(โคกป่า แก)	261,000	261,000	0	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
62	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแหน หมู่ 2 จากบ้านหนองแหน- โนนขี้หมาจอก	369,000	369,000	0	/			พ.ค. - ก.ค.	กองช่าง	
63	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงดง หมู่ 1 จากเส้นทาง ทิศใต้หมู่บ้านจาก คสล.เดิม - หน้าบ้านนาย ประหยัด	493,000	493,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
64	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 จากบ้าน เปล่ง - บ้านโคกล่าม	500,000	500,000	0	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
65	ขุดลอกสระน้ำโคกดงทำเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19	433,000	-	433,000	/			พ.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
66	ขุดลอกหนองฝายดอนบ้านโคกสะทอน หมู่ 8	128,000	-	128,000	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
67	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	1,500,000	-	1,500,000	/			มิ.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
รวม		27,344,600	25,022,500	2,314,100						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	170,000	170,000	0	/			มี.ค. - พ.ค.	กองการศึกษา	
2	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	0	/			ม.ค.	กองการศึกษา	
3	สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	60,000		60,000			/	ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
4	วันท้องถิ่นไทย	60,000	30,150	29,850	/			มี.ค.	กองการศึกษา	
5	สนับสนุนความเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในเขตตำบลแวงดง	100,000	99,944	56	/			พ.ย. - ก.พ.	กองการศึกษา	
6	จ้างเหมาบริการขนส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดงซึ่งเป็นเด็กยากจน	432,000	394,140	37860	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
7	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000	-	30,000			/	ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
8	เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	40,000	-	40,000			/	ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
9	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.	44,070	55,125	-11,055	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
10	ประเภทค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	110,500	112,710	-157,260	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
11	การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.	334,425	267,760	66,665	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
12	ทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	20,000	-	20,000			/	ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
13	ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าอาหารเสริมนม)	1,064,960	1,281,701.50	-216,741.5	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
14	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,839,600	2,246,250	-406,650	/			ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
รวม		4,202,433	4,709,708.50	-507275.5						

2.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	60,000	59,258		/			เม.ย. - ก.ย.	กองสาขาฯ	
2	โรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	-	100,000			/		กองสาขาฯ	
3	อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการป้องกัน โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อและการอนุรักษ์ธรรมชาติ	30,000	30000					ม.ค. - มิ.ย.	กองสาขาฯ	
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	49,500		/			ม.ค. - มิ.ย.	กองสาขาฯ	
5	ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	380,000	380,000		/			เม.ย. - ก.ย.	กองสาขาฯ	
รวม		620,000	518,758	100,000						

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กิจกรรมผู้สูงอายุและรตน้ำขอพรผู้สูงอายุ	60,000	60,000	0	/			เม.ย.	กองสวัสดิการ	
2	การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	50,000	-	50,000			/	ม.ค. - พ.ค.	กองสวัสดิการ	
3	การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	50,000	50,000	0	/			ม.ค. – ก.ย.	กองสวัสดิการ	
4	ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ป่วยเอดส์	50,000	50,000	0	/			เม.ย. - ส.ค.	กองสวัสดิการ	
รวม		210,000	160,000	50,000						

2.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล นางดัง	5,000	-	5,000			/		สำนักปลัด	
2	การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000	-	10,000			/		สำนักปลัด	
3										
4										
รวม		15,000		15,000						

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	215,000	0	/			เม.ย. - มิ.ย.	กองการศึกษา	
2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	130,000	0	/			พ.ย.	กองการศึกษา	
3	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	-	30,000			/	เม.ย. - มิ.ย.	กองการศึกษา	
4	ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลแวงตง ม1-ม.19	50,000	-	50,000			/	ต.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
5	แห่เทียนเข้าพรรษา	50,000	70,000	0	/			ก.ค. - ก.ย.	กองการศึกษา	
6	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	80,000	0	/			เม.ย. - มิ.ย.	กองการศึกษา	
รวม		500,000	495,000	80,000						

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	60,000	-	60,000			/	ม.ค. - มี.ค.	สำนักปลัด	
2	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล วันปีใหม่และวันสงกรานต์	20,000	16,897	3,103	/			ธ.ค. - พ.ค.	สำนักปลัด	
3	ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	60,000	-	60,000			/	ม.ค. -ก.ค.	สำนักปลัด	
4	ฝึกเผชิญเหตุ	20,000	17,830	2,170	/			ก.พ. - เม.ย.	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบน โต๊ะ	20,000	-	20,000			/	ม.ค. - มี.ค.	สำนักปลัด	
6										
รวม		170,000	34,727	135,273						

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดจึงทำให้การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้น้อย ถ้าหากมีงบประมาณจำนวนมากกว่านี้การพัฒนา การแก้ไขปัญหาของประชาชนจะสามารถดำเนินการได้มากและเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำงบประมาณประจำปีอยากให้เน้นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการด้านสาธารณสุขปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ให้มากขึ้นด้วย