

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานที่รับ ผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก	
๑	โครงการขุดลอกหนองประมง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	✓				
๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะแซว บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๙	มี.ค.-พ.ค.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	✓				
๓	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐						
๔	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ก.พ.-เม.ย.	๔๘๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๙		๕๐๐,๐๐๐						
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๙		๒๔๑,๐๐๐						
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย.๖๙		๔๙๙,๐๐๐						
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๒๕๙,๐๐๐						
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงจ้าว หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๑๗๗,๐๐๐						
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปล่ง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	มี.ค.-เม.ย.	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	✓				
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงดง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓				

๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๔๙๙,๐๐๐						
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโดน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-เม.ย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				
๑๔	ขยายผิวจราจร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๒๘๐,๐๐๐						
๑๖	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	✓				
๑๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๙	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	✓				
๑๘	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงแคน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๙	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	✓				
๑๙	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงจาน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๙	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓				
๒๐	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงใหม่ หมู่ที่ ๑๙ เส้นบ้านนายศุภชัย เกษแสนศรี ถึง ป่าแส บง	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓				
๒๑	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๙	๒๙๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	✓				
๒๒	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) ทางหลวงหมายเลข มคธ.๑๐๑-๐๑ เส้นจากบ้านดงใหม่ ถึง เขตติดต่ออำเภอพุทไธสง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-ม.ค.	๗,๓๙๘,๐๐๐	๗,๓๘๐,๐๐๐	✓				
๒๓	ก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๙		๓๑๐,๐๐๐		✓				
	รวม				13,964,000						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
๑	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	๘๐,๐๐๐	๖๐,๓๖๕	✓				
๒	ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ม.ค.-มี.ค.	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓				
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	มี.ค.-ก.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐						
	รวม				๕๑๐,๐๐๐						

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	ก.พ.-ม.ย.๖๙	มี.ค.	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐						
๒	การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๙		๒๐๐,๐๐๐							
๓	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	ม.ค๖๙.		๕๐,๐๐๐					✓		
๔	ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาในเขตตำบลเวียงดง	สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค.๖๙		๑๐๐,๐๐๐							
๕	บัณฑิตน้อย	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	เม.ย.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓					
๖	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.เวียงดง	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	๔๑๓,๐๒๐	๑๕๔,๕๗๕						
๗	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของเด็กเล็ก ศพด.เวียงดง	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐							
๘	เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๔๐,๐๐๐							
๙	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	๒,๓๗๙,๘๐๐	๑,๑๘๒,๕๕๐						
๑๐	แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศพด.เวียงดง	สำนักปลัด	ต.ค.-ธ.ค.๖๘		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐						
	รวม				๓,๒๗๙,๐๐๐							

๒.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบบุณัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก	
๑	งานประเพณีบุญบั้งไฟ	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	พ.ค.	๒๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				
๒	แห่เทียนเข้าพรรษา	สำนักปลัด	ก.ค.-ส.ค.๖๙		๗๐,๐๐๐						
๓	๑ ท้องถิ่น ๑ ศาสนสถาน ประชารัฐ สร้างสุข	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐	๓,๐๗๕					
๔	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	พ.ค.	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				
๕	จัดการแข่งขันกีฬาของ อ ปท.ภายในเขตอำเภออย่างสี สุราช"ยางสีสัมพันธ"	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๙		๘๐,๐๐๐						
๖	บุญกุ่มข้าวใหญ่	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.๖๙		๕๐,๐๐๐						
๗	กิจกรรมผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เม.ย.๖๙		๑๐๐,๐๐๐						
	รวม				๖๓๐,๐๐๐						

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๙		๖๐,๐๐๐							
๒	การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๑๐๐,๐๐๐							
๓	ช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๓๙๐,๐๐๐							
๔	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองแห่น)	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐							
	รวม				๖๐๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	ความปลอดภัยทางถนน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐							
๒	ฝึกอบรมทบทวน อปพร	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.๖๙		๕๐,๐๐๐							
๓	ฝึกเผชิญเหตุ	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.๖๙		๒๐,๐๐๐							
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.กรณีเี่ยวยาและพันพู่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐							
	รวม				๑๐๐,๐๐๐	-						

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก		
๑	การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลวาง ดง	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐							
๒	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐							
๓	อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๕,๐๐๐							
	รวม				๔๕,๐๐๐	-						

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก		
๑	ปลูกป่าตามพระราชดำริ แผนงานการ (เกษตร)	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐							
๒	หมู่บ้านชุมชนต้นแบบกำจัดขยะ (แผนงาน สาธารณสุข)	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐							
๓	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐							
	รวม				๑๑๐,๐๐๐							

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก		
๑	การปล่อยพันธบัตรน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวหมู บ้านครัวตำบล (แผนงานการเกษตร)	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐							
๒	ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ย.๖๙		๑๕๐,๐๐๐							
	รวม				๒๐๐,๐๐๐							

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐							
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๙	มี.ค.	๗๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๓๘๗	✓					
๓	ศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๓๐๐,๐๐๐							
๔	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.แวงดง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐							
๕	ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ย.๖๙		๖,๐๐๐							
๖	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนบูรณาการ แผนพัฒนาและแผนชุมชน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๕,๐๐๐							
๗	ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐							
๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๕,๐๐๐							
๙	อุดหนุนท้องถิ่นอื่น	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓					
	รวม				๑,๑๒๑,๐๐๐							